

بيان بالموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية موزعة على الأنشطة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م

م	البرنامج	كود المشروع	اسم المشروع	الاعتماد المدرج بالخطة/ بالآلاف جنيه			المنصرف/ بالآلاف جنيه			نسبة التنفيذ	ملاحظات
				خزائنة	ذاتي	الاجمالي	خزائنة	ذاتي	الاجمالي		
١	الأمن والإطفاء والمرور	١٠٢٧٢٤٦٩	إستكمال إنشاء مبنى المرور بشطا		١١٤٥٥	١١٤٥٥		٧٦٥٠.٦٩٦	٧٦٥٠.٦٩٦	%٩٩	جارى اتخاذ إجراءات الاستلام الابتدائي
٢		١٠٢٨٠٣٥٣	تطوير منظومة المرور (تطوير آلات ومعدات وعدد وأدوات ووسائل نقل وتجهيزات)	٤٠٠٠	٧١٢٠	١١١٢٠	٤٠٠٠	٢٦٥١.٧٤٣	٦٦٥١.٧٤٢٦	%٩٠	تم توريد جزء من الاحتياجات وجاري توريد باقي الاحتياجات
٣		١٠٢٨٠٤١٨	تطوير منظومة الإطفاء والحماية المدنية (تطوير آلات ومعدات وتجهيزات)	٥٨٧٦		٥٨٧٦	٥٨٧٥.٣٢٤		٥٨٧٥.٣٢٤٤	%١٠٠	تم التوريد
٤	تدعيم احتياجات الوحدات المحلية	١٠٢٨١٦٣٦	استكمال هدم وبناء مبنى الديوان العام بمدينة دمياط	١١٤٥٤٢		١١٤٥٤٢	١١٤٥٤١.٣٦٢		١١٤٥٤١.٣٦٢	%٧٥	جارى التنفيذ
٥		١٠٢٨١٦٤٩	استكمال جراج الديوان العام وجراج بديل للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط	١٥٠٠٠	١٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	%٧٣	جارى التنفيذ
٦		١٠٢٨١٦٤٧	إنشاء وتطوير المباني الإدارية والخدمية (الديوان العام) - شراء أثاث وتجهيزات		١٠٠٠	١٠٠٠		٢٩٤.٧٣٠	٢٩٤.٧٣٠	%١٠٠	تم التوريد
٧		١٠٢٩٠٦٢٩	إنشاء عدد (٤) عمارات استثماري بالقطر أرقام (٣٥) شارع ١٠٥ و (٣٦) شارع ١٠٧ بمدينة رأس البر		٧٢١٠	٧٢١٠		٧٢٠٩.٦٥٧	٧٢٠٩.٦٥٧	%١٠٠	تم التنفيذ
٨		١٠٢٧٨٩١١	استكمال هدم وإعادة إنشاء الوحدة المحلية بعزبة البرج	١٢١٢٦	١٠٠٠٠	٢٢١٢٦	١٢١٢٦	١٠٠٠٠	٢٢١٢٦	%٧٥	جارى التنفيذ
٩		١٠٢٧٨٩٢٢	إنشاء شبكة اطفاء لمبنى الوحدة المحلية بمدينة كفر البطيخ	٢٢		٢٢	٢٢		٢٢	%٠	تم سداد قيمة تكاليف الاستشاري لعمل المعاينة والتوصيات
١٠		١٠٢٧٢٤٧٠	اعداد المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية بمدينة السرو	٨٤٩		٨٤٩	٨٤٨.٨٨٣		٨٤٨.٨٨٣	%١٠٠	تم التنفيذ
١١	تحسين البيئة	١٠٢٧٤٧٤٥	تطوير المزرعة السمكية بالرطمة - دمياط		٦٩٣٤	٦٩٣٤		٢٥٧٨.٩١٨	٢٥٧٨.٩١٨	%٧٠	جارى التنفيذ
١٢		١٠٢٨٠٤٦٥	تطوير وتشجير وتجميل كورنيش النيل بدمياط من مستشفى الهلال لنقابةالمهندسين بطول ٢ كم	٩٥٥٨٠	٢٥٣٤١	١٢٠٩٢١	٩٥٥٧٩.٣٨٣	٦٠٠٠	١٠١٥٧٩.٣٨٣	%٧٥	جارى التنفيذ
١٣		١٠٢٧٨٧٥٢	إنشاء حائط نهري ساند وتطوير كورنيش السنانية بدمياط (أعمال التجميل) بطول ٩٠٠ م	٢٠٠		٢٠٠	٢٠٠		٢٠٠	%٧١	جارى التنفيذ
١٤		١٠٢٨٠٥١٧	تطوير أسطول الحملة الميكانيكية بالسرو (شراء عدد (٢) سيارة قلاب ٤ طن + عدد (١) لودر زاحف + عدد (١) لودر مفصلي ١ م)	٣٧٨٠		٣٧٨٠	٣٧٨٠		٣٧٨٠.٠٠٠	%١٠٠	تم توريد عدد ٣ سيارة مجهزة قلاب بصندوق خلفي سعة ٦ م
١٥		١٠٢٨٠٤٧٩	تطوير أسطول الحملة الميكانيكية بالروضة (شراء عدد (٢) سيارة قلاب ٤ طن + عدد (١) سيارة مكبس ١٠ م٣)	٣١٢٣		٣١٢٣	٣١٢٣		٣١٢٣.٠٠٠	%١٠٠	تم توريد عدد (١) لودر زاحف على كاوتش
١٦		١٠٢٨٠٧٢٦	تطوير أسطول الحملة الميكانيكية بميت أبو غالب (شراء عدد (١) سيارة قلاب ٤ طن + عدد (١) سيارة مكبس ١٠ م٣)	٢٣٧٣		٢٣٧٣	٢٣٧٢.٤٢٦		٢٣٧٢.٤٢٦	%١٠٠	تم توريد عدد (٧٩) صندوق قمامة للعمل على السيارات المكبس
١٧		١٠٢٧٨٨٤١	استكمال تطوير وتشجير والمشاية والسور بمنطقة التلسان برأس البر بطول ٤٠٠	٦٤٠٠٠	٢٠٠٠٠	٨٤٠٠٠	٦٣٩٩٩.٩٩٩	٢٠٠٠٠	٨٣٩٩٩.٩٩٩	%٧٣	جارى التنفيذ

بيان بالموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية موزعة على الأنشطة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

م	البرنامج	كود المشروع	اسم المشروع	الاعتماد المدرج بالخطة/ بالألف جنيه			المنصرف/ بالألف جنيه			نسبة التنفيذ	ملاحظات
				خزائنة	ذاتي	الاجمالي	خزائنة	ذاتي	الاجمالي		
١٨	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	١٠٢٧٨٠٩٣	تطوير منظومة الإنارة بمركز ومدينة دمياط (شراء مهمات ومعدات إنارة)	٢٠٤٠		٢٠٤٠	٢٠٣٨.٤٧٣		٢٠٣٨.٤٧٣	%١٠٠	تم التنفيذ
١٩		١٠٢٧٨١٢٣	تطوير منظومة الإنارة بمركز ومدينة كفر سعد (شراء مهمات ومعدات إنارة)	٢٢٠٣		٢٢٠٣	٢٢٠٣		٢٢٠٣	%١٠٠	تم التوريد
٢٠		١٠٢٧٨١٤٩	تطوير منظومة الإنارة بمركز ومدينة كفر البطيخ (شراء مهمات ومعدات إنارة)	٢٧٧١		٢٧٧١	٢٧٧٠.٧٨٠		٢٧٧٠.٧٨٠	%١٠٠	تم التنفيذ
٢١		١٠٢٧٨٤٥٤	تطوير منظومة الإنارة بمدينة السرو (شراء مهمات ومعدات إنارة)	٦٠٠		٦٠٠	٦٠٠		٦٠٠	%١٠٠	تم التوريد
٢٢		١٠٢٧٨٤٥٠	تطوير منظومة الإنارة بمدينة الروضة (شراء مهمات ومعدات إنارة)	٦٠٠		٦٠٠	٦٠٠		٦٠٠	%١٠٠	تم التوريد
٢٣		١٠٢٧٨٤٥٩	تطوير منظومة الإنارة بمدينة ميت أبو غالب (شراء مهمات ومعدات إنارة)	٥٩٩		٥٩٩	٥٩٨.١٧٣		٥٩٨.١٧٣	%١٠٠	تم التوريد
٢٤		١٠٢٧٨٤٤٩	تطوير منظومة الإنارة بمدينة رأس البر (شراء مهمات ومعدات إنارة)	٦٠٠		٦٠٠	٦٠٠		٦٠٠	%١٠٠	تم التوريد
٢٥		١٠٢٧٨٧٠٤	استكمال إنارة المشاية بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر بعدد ٢٥ عمود	٢٠٠٠		٢٠٠٠	٢٠٠٠		٢٠٠٠	%١٠٠	تم التوريد
٢٦	رصف الطرق	١٠٢٨١٦٦٤	استكمال تطوير ورفع كفاءة ورصف طريق الترعة الشرقاوية بداية من ميدان عزب النهضة وحتى أول طريق عزبة البرج (أعمال الرصف) بطول ٨ كم	٥٠٠		٥٠٠	٥٠٠.٠٠٠		٥٠٠.٠٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ
٢٧		١٠٢٨٣٣٩٨	تطوير ورفع كفاءة وتأهيل طريق دمياط شطا (أعمال الرصف)	٣٣٥٣٤	٢٨٠٠٠	٦١٥٣٤	٣٣٥٣٤	١٤٦٤٦.٧٥٩	٤٨١٨٠.٧٥٩	%٧١	جارى التنفيذ
٢٨		١٠٢٨٣٥١١	تعويضات (أحكام قضائية ونزع ملكية)	٦٠٧٨٢		٦٠٧٨٢	٦٠٧٨٢		٦٠٧٨٢	%١٠٠	تم السداد
٢٩		١٠٢٨٣٦٩١	تطوير ورفع كفاءة الشارع الحربي بمدينة دمياط (أعمال الرصف) بطول ١١٠٠ م وعرض ٢٠ م	١١٨٢٨		١١٨٢٨	١١٨٢٧.٧٨٣		١١٨٢٧.٧٨٣	%١٠	تم سداد الدفعة المقدمة وتم البدء في التنفيذ
٣٠		١٠٢٨٠٩٠٣	استكمال تطوير ورفع كفاءة شارع رفعت المحجوب بمدينة كفر البطيخ بطول ١١٥٠ متر وعرض ١١ م	٣٩٢٩		٣٩٢٩	٣٩٢٩		٣٩٢٩	%٩٩	جارى الانتهاء من التنفيذ
٣١		١٠٢٨٠٩٠٦	استكمال تطوير ورفع كفاءة شارع القدس بمدينة كفر البطيخ بطول ٢١٠ متر	١٢٠٧		١٢٠٧	١٢٠٦.٦٩٦		١٢٠٦.٦٩٦	%٩٩	جارى الانتهاء من التنفيذ
٣٢		١٠٢٦٤٦٤١	تطوير ورفع كفاءة كورنيش الزرقا		٦٥٩	٦٥٩	٦٥٩		٦٥٨.٨٠٠	٦٥٨.٨٠٠	%٩٩
الاجمالي				٤٤٤٦٦٤	١٢٧٧١٩	٥٧٢٣٨٣	٤٤٤٤٨٥.٧٥٨	٨١٦٩١.٣٠٣	٥٢٦١٧٧.٠٦٠		

محمد زفت همام
سكرتير عام محافظة دمياط

مدير عام الإدارة العامة
للمستشارين المالية والإدارية
محاسب/ أحمد فكري بدران

مدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة
أ/ محمد محمد الفيومي

يعتمد،،،

محافظ دمياط
أ.د/ أيمن الشهابي
٢٠٢٤ / ١٨ / ٢٥

